



## Kita Löwenzahn, Ginsterweg 1-3

Neubau Modulanlage Kita

### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	80	50	100	80	0

### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Jan. 19	Juli 19	Aug. 19

### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

### Bemerkung