



Kommunaler Immobilien Service (KIS)

Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Kita Löwenzahn, Ginsterweg 1-3

1. BA – Innensanierung

Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	95	90	90	50	0

Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Okt. 17	Mrz. 18	Mrz. 18

Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

Bemerkung

Der Baubeginn ist im Oktober. Der Auszug des Jugendamtes ist zum 29.09.2017 erfolgt..

