



Kommunaler Immobilien Service (KIS)

Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Kita Regenbogenland, Hubertusdamm 50

4. BA – Innensanierung, Eingeschossiger rechte Seite

Projektfortschritt

| LP1 | LP2 | LP3 | LP4 | LP5 | LP6 | LP7 | LP8 |
|------------|------------|---------|-------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| Grundlagen | Vorplanung | Entwurf | Genehmigung | Ausführung | Vorb. Vergabe | Mitw. Vergabe | Durchführung |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 0 | 0 |

Zeitplan

| Baubeginn | Bauende | Nutzung |
|-----------|---------|---------|
| Jun. 17 | Nov. 17 | Dez. 17 |

Einschätzung Risiken

| Baukosten | Bauzeit |
|-----------|---------|
| | |

Bemerkung

