



Kommunaler Immobilien Service (KIS)

Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Kita Regenbogenland, Hubertusdamm 50

4. BA – Innensanierung, Eingeschossiger rechte Seite

Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	100	100	100	50

Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Jul. 17	Nov. 17	Dez. 17

Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

Bemerkung

