



# Kommunaler Immobilien Service (KIS)

## Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

### Kita Sausewind, Lotte-Pulewka-Straße 5-7

Planungsbeginn LP2-4

#### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	20	0	0	0

#### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
2018	abschnittsweise	laufend

#### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

#### Bemerkung

Bauantrag ist gestellt.

