

## Motorsporthalle (21)

Sanierung



### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	87	90	72	15

### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Mai 16	Dez. 18	in Nutzung

### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit
	

### Bemerkung

Schulsport wird gewährleistet, temporäre Einschränkungen.

