

Schilfhofschule (49)

Sanierung und Erweiterung

Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	98	90	90	58

Zeitplan

	Baubeginn	Bauende	Nutzung
Mitteltrakt	Apr. 16	Jul. 18	Schuljahr 18/19
Längsriegel	Apr. 16	Jul. 18	Schuljahr 18/19

Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

Bemerkung

