



Turnhalle Gymnasium Haeckelstraße (5)

Neubau

Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	90	0	0	0	0	0	0

Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung

Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

Bemerkung

Da durch den FB 21 die Aufgabenstellung geändert wurde (3-fach-Teilung der Halle und Bodenbelag), konnte die LP 2 nicht abgeschlossen werden. Es finden derzeit Umplanungen statt. Auswirkungen auf den weiteren Projektverlauf sind möglich.