



Turnhalle Ludwig-Renn-Grundschule (2)

Neubau

Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	80	60	40	20

Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Mrz. 17	Frühjahr 18	Aug. 18

Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

Bemerkung

