

Turnhalle Ludwig-Renn-Grundschule (2)

Neubau

Projektfortschritt

| LP1 | LP2 | LP3 | LP4 | LP5 | LP6 | LP7 | LP8 |
|------------|------------|---------|-------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| Grundlagen | Vorplanung | Entwurf | Genehmigung | Ausführung | Vorb. Vergabe | Mitw. Vergabe | Durchführung |
| 100 | 100 | 100 | 80 | 75 | 30 | 20 | 10 |

Zeitplan

| Baubeginn | Bauende | Nutzung |
|-----------|-------------|-------------|
| Mrz. 17 | Frühjahr 18 | Frühjahr 18 |

Einschätzung Risiken

| Baukosten | Bauzeit |
|-----------|---------|
| ● | ● |

Bemerkung

