



## Friedrich-Wilhelm-v.-Steuben Gesamtschule (46)

Brandschutzsanierung

### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	80	5	5	0	0

### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Juli 18	Dez. 19	in Nutzung

### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

### Bemerkung

Brandschutzsanierung erfolgt abschnittsweise:  
1. BA in Sommerferien 2018.

