



Kommunaler Immobilien Service (KIS)

Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Grundschule Bornim

Neubau 2-zügige Grundschule mit Hort

Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	100	100	100	88

Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Mrz. 17	Jul. 19	Schuljahr 19/20

Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

Bemerkung

