



Grundschule Fahrland

Erweiterung Bestandsgebäude

Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	80	40	20	0

Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
März 2019	Dez. 2019	Jan. 2020

Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

Bemerkung

Anpassung Zeitplan (Bauende und Nutzungsbeginn)