



## Grundschule Fahrland

Erweiterung Bestandsgebäude und Errichtung Containeranlage

### Projektfortschritt

	LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
	Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
Erweiterung	100	100	100	100	90	85	85	10
Container	100	100	100	100	100	100	100	5

### Zeitplan

	Baubeginn	Bauende	Nutzung
Erweiterung	März 19	Sommer 20	SJ 20/21
Container	Jul. 19	Ende 19	Winterferien 20

### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

### Bemerkung

Rohbau der Erweiterung soll bis Jahresende fertig gestellt werden.