



# Kommunaler Immobilien Service (KIS)

## Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

### Kita Froschkönig, Wall am Kiez 3-4

7. BA – Innensanierung Eingeschoss

#### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	100	95	95	60

#### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Mrz. 16	Dez. 17	Jan. 18

#### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

#### Bemerkung

