



# Kommunaler Immobilien Service (KIS)

## Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

### Kita Gartenstraße OT Fahrland

Neubau in Modulbauweise

#### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	80	50	100	80	0

#### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Jan. 19	Jul. 19	Aug. 19

#### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

#### Bemerkung

