

## Kita Kinderland, Bisamkiez 101

6. BA – Innensanierung Würfel III und Verbinder

### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	100	100	100	65

### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Mrz. 17	Nov. 17	Nov. 17

### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

### Bemerkung

