

Kita Kinderland, Bisamkiez 101

7. BA – Innensanierung Würfel II und Treppenhaus 2



Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	100	100	98	40

Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Feb. 18	Dez. 18	Jan. 19

Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit
	

Bemerkung

Fertigstellung der Maßnahme gleichzeitig Abschluss der Gesamtsanierung

