



# Kommunaler Immobilien Service (KIS)

## Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

### Kita Löwenzahn, Ginsterweg 1-3

1. BA – Innensanierung

#### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	0	0	0	0	0

#### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Okt. 17	Mrz. 18	Mrz. 18

#### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

#### Bemerkung

Der Freizug der Räume des Jugendamtes wurde durch FB35 für Sommer 17 angekündigt. Zeitplan unterliegt dieser Voraussetzung.

