



# Kommunaler Immobilien Service (KIS)

## Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

### Kita Löwenzahn, Ginsterweg 1-3

2. BA – Innensanierung Zweigeschoss, Giebelseite links

#### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	50	0	0	0

#### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Aug. 18	Jan. 19	Feb. 19

#### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit
	

#### Bemerkung

