



Kommunaler Immobilien Service (KIS)

Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Kita Regenbogenland, Hubertusdamm 50

4. BA – Innensanierung, Eingeschossiger rechte Seite

Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	100	95	95	0

Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Jun. 17	Nov. 17	Dez. 17

Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

Bemerkung

