



Kommunaler Immobilien Service (KIS)

Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Kita Sausewind, Lotte-Pulewka-Straße 5-7

Neubau Modulanlage Hort

Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	80	50	100	80	0

Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Jan. 19	Juli 19	Aug. 19

Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

Bemerkung

