

### Schilfhofschule (49)

Sanierung und Erweiterung

#### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	100	95	95	70

#### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Apr. 16	Okt. 18	Ab SJ 18/19 abschnittsweise

#### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

#### Bemerkung

Schimmelbekämpfung ist erfolgt, letzte Messungen ohne Befund. Gesamtabschluss für Oktober geplant. Nutzung Mitteltrakt nach Sommerferien.

