



## Schulstandort Gagarinstraße (GES29)

Gesamtschule mit Primarstufe und Hort und Errichtung 4-Feld-Sporthalle

### Projektfortschritt

	LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
	Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
Schule	100	100	100	100	93	80	80	70
Turnhalle	100	100	100	100	100	100	100	96

### Zeitplan

	Baubeginn	Bauende	Nutzung
Schule	Okt. 16	Neubau Apr. 19 Altbau Jun. 20	Apr. 19
Turnhalle	Okt. 16	Apr. 19	Mai 19

### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

### Bemerkung

Umzug der Schulen in den Neubau erfolgt in den Osterferien

