

## Turnhalle & Außensportanlage Gym. Haeckelstraße (5)

Neubau Turnhalle und Kleinspielfeld, Außensportanlagen

### Projektfortschritt

	LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
	Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
Turnhalle	100	100	100	100	60	2	2	0
Spielfeld	100	100	100	100	100	100	100	50
Sportanl.	100	100	100	100	0	0	0	0

### Zeitplan

	Baubeginn	Bauende	Nutzung
Turnhalle	Aug. 18	SJ 19/20	SJ 19/20
Spielfeld	März 18	Juli 18	Aug. 18
Sportanlage	Frühjahr 19	Frühjahr 20	Frühjahr 20

### Bemerkung

Zeitpunkt Umverlegung FW für TH noch offen.

Spielfeld Fertigstellung im Juli 18

### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit
	

