



Kommunaler Immobilien Service (KIS)

Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Kita Sternschnuppe, Max-Born-Str. 19/21

7. BA – Innensanierung Mitteltrakt

Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	100	100	95	30

Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Apr. 17	Dez. 17	Dez. 17

Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

Bemerkung

Planmäßige Sanierung und zeitgleich Brandschadenbeseitigung.

