



Kommunaler Immobilien Service (KIS)

Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Kita Sternschnuppe, Max-Born-Str. 19/21

7. BA – Innensanierung Mitteltrakt

Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	100	80	60	0

Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Apr. 17	Dez. 17	Dez. 17

Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

Bemerkung

Planmäßige Sanierung und zeitgleich Brandschadenbeseitigung.

