



# Kommunaler Immobilien Service (KIS)

## Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

### Kita Sternschnuppe, Max-Born-Str. 19/21

7. BA – Innensanierung Mitteltrakt

#### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	100	100	100	50

#### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Mai 17	Dez. 17	Dez. 17

#### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

#### Bemerkung

Planmäßige Sanierung und zeitgleich Brandschadenbeseitigung.

