



Kommunaler Immobilien Service (KIS)

Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Kita Sternschnuppe, Max-Born-Str. 19/21

8. BA – Arbeiten im Kellergeschoss

Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	100	100	50	0

Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Juni 18	Nov. 18	Dez. 18

Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

Bemerkung

