



Kommunaler Immobilien Service (KIS)

Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Schulstandort Gagarinstraße (GES29)

Gesamtschule mit Primarstufe und Hort und Errichtung 4-Feld-Sporthalle

Projektfortschritt

| LP1 | LP2 | LP3 | LP4 | LP5 | LP6 | LP7 | LP8 |
|------------|------------|---------|-------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| Grundlagen | Vorplanung | Entwurf | Genehmigung | Ausführung | Vorb. Vergabe | Mitw. Vergabe | Durchführung |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 75 | 65 | 65 |

Zeitplan

| Baubeginn | Bauende | Nutzung |
|-----------|----------------------------------|---------|
| Okt. 16 | Neubau Feb. 19 Altbau Juni 20 | Mrz. 19 |

Einschätzung Risiken

| Baukosten | Bauzeit |
|-----------|---------|
| | |

Bemerkung

