Kita Kinderland, Bisamkiez 101

7. BA – Innensanierung Würfel II und Treppenhaus 2

Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	100	99	80	0

Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Feb. 18	Aug. 18	Okt. 18

Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

Bemerkung

6. BA – Innensanierung Würfel III und Verbinder wurde im Dezember abgeschlossen. Nun folgt 7. BA.